



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดว่าให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งปีแรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายจันท์ โต๊ะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย คำเบิกจ่าย	ระยะเวลา การดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายอาคาร ศสส. สายข้างโรงเรียนบ้านเสียว กว้าง ๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐	ก่อสร้าง ๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร	๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. หมู่ที่ ๑๓ จากหมู่บ้านถึงที่ปักธงชัยจรรม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ จากหมู่บ้านถึงที่ปักธงชัยจรรม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๘๙,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายถาวร สังข์ทอง ถึง บ้าน นางเพียร พิลาสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตารางเมตร	๒๔๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายถาวร สังข์ทอง ถึง บ้าน นางเพียร พิลาสุข กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ตารางเมตร	๒๓๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. หมู่ที่ ๗ จากถนนบางบัวพันธ์ ถึงหนองสำโรง ถึง หนองขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ จากถนนบางบัวพันธ์ ถึงหนองสำโรง ถึง หนองขาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๘๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน ศสส. ซอยข้างโรงเรียนไตรมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	ซอยข้างโรงเรียนไตรมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๗๖,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการขอมติ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสะพานทองเสียว ถึง บ้านหนองคือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอยโนนกะอี่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๓๐๔,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร	๒๙๙,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านนางได หลักบุญ ถึง ศูนย์นิวตัน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๙	โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางกัลยาณี พละกุล ถึง สระโคกแพ็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๑๒,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๔๐๕,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการถนนดิน หมู่ที่ ๑๑ จากวัดเสียวเก่า ถึง ถนนไปบ้านหนองบุงเบา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร	๑๐๗,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านตลาด หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านม่วง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	๒๔๘,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร	๒๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เปิดจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยผู้วิจัยจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกทางหลวง ๒๐๗๖ โรงเรียน บ้านเสียว ถึง สี่แยกหลักกลางบ้านเสียว ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๐ ตารางเมตร	๒,๑๐๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๔,๖๙๐ ตารางเมตร	๑,๕๑๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองผือ ถึง โรงเรียนไตรมิตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นป่าไ้ตา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๑๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๘ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองขาม ขอยทางเข้า ศาลาประชาคม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	๙๔,๙๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร	๙๔,๕๐๐	๔๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ถึง สุด เขตรอยต่อบ้านม่วง ตำบลเปาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตาราง เมตร	๔๘๙,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๔๘๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย คำนวณการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาด หมู่ที่ ๙ ถึง บ้านโนนลาน ตำบลเปือย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๓๒,๐๐๐	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๓๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ จากหมู่บ้าน ถึง ที่สนามบุญ เล็ง ชนงาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๒๖,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๒๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เสียวแห่งใหม่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร	๔๘๗,๐๐๐	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร	๔๘๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว พร้อมครุภัณฑ์ อาคารตึก ๒ ชั้น	๔,๔๙๙,๙๙๙	อาคารสำนักงาน จำนวน ๑ อาคาร	๔,๓๗๐,๕๐๔.๐๒	ผ่อนชำระ เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ ถึงศูนย์ นิเวศน์ป่าโนนใหญ่ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ถึง บ้านโนน ลานตำบลเปือย อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๕๖๐,๒๓๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖๐,๒๓๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเสียว หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านอรุณรังสี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอิเซ	๑,๐๕๘,๐๐๐	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ เมตร	๑,๐๕๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมเสาไฟได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านตลาด หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๒	๗,๗๙๐,๐๐๐	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๘๐ ตารางเมตร	๗,๗๙๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย คำนวณการ	ระยะเวลาในการ คำนวณการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๔	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านเสียว หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑)	๒๑,๐๒๖.๙๑	ดำเนินการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านเสียว หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๑)	๒๑,๐๒๖.๙๑	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๕	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๑)	๑๑,๙๔๔.๑๖	ดำเนินการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๑)	๑๑,๙๔๔.๑๖	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๖	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๒)	๓๑,๑๙๕.๙๙	ดำเนินการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านหนองขุนศรี หมู่ที่ ๑๖ (จุดที่ ๒)	๓๑,๑๙๕.๙๙	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๗	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายจ่ายจุด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากับทง อาคารสำนักงานแห่ง ใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	๑๙๙,๐๐๓.๕๐	ดำเนินการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานขยายเขตระบบจำหน่ายจ่าย จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากับทง อาคารสำนักงาน แห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว	๑๙๙,๐๐๓.๕๐	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๘	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าจากอาคาร สำนักงานเดิม ไปอาคารสำนักงานแห่งใหม่ พร้อม ติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในการ ดำเนินการบริหารจัดการในสำนักงานแห่งใหม่	๗๔๙	ดำเนินการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อุทุมพรพิสัย งานย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าจาก อาคารสำนักงานเดิม ไปอาคารสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานไฟฟ้าในการ ดำเนินการบริหารจัดการในสำนักงานแห่งใหม่	๗๔๙	๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๖ จากสามแยก ท่าห้อง ถึง หนองอ่อม ตำบลโคกไต่ด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๒๐ ตารางเมตร)	๔๘๕,๕๐๐	ก่อสร้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร)	๔๘๕,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาโครงการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองขุนศรี (ขอยทำ โรงเรียนบ้านเสียว) ถึง บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร)	๔๘๔,๔๐๐	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร)	๔๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Strok) ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI และกระดูก สะโพกหัก (Hip fracture)	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๓๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นสัตว์ตาม ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓,๐๐๐	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๒๙๙๔	๖	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การ ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อ วัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีน เพื่อ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๙,๙๔๐	๖๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๔	โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง ขยะอันตราย ขยะ เปียก และสิ่งปฏิกูล	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะต้น ทาง ขยะอันตราย ขยะเปียก และสิ่ง ปฏิกูล	๙,๔๐๐	๖๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคใช้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรค ใช้เลือดออก	๑๙,๘๓๒	๑๖๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๙,๙๙๔	๖	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๓๗	อุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน สำหรับการทำนิตตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๕๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนชุมชน/หมู่บ้าน สำหรับการทำนิตตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๘	อุดหนุนที่ทำกรปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนและรับบริจาคโลหิต	๙,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำกรปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนและรับบริจาคโลหิต	๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๓๙	โครงการกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ อาหารเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการโครงการกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบล ประกอบอาหารเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔๐	โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๕,๐๐๐	ดำเนินการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๖๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘
๔๑	โครงการเยี่ยมผ้าด้วยสี่ธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการเยี่ยมผ้าด้วยสี่ธรรมชาติ	๑๕,๙๓๒	๖๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔๒	โครงการแล้วผ้าพื้นเมือง	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการโครงการแล้วผ้าพื้นเมือง	๑๕,๙๖๗	๓๓	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๔๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทอพรหมเช็ดทำจากเศษผ้า	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๔๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารการแปรรูปอาหาร	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๔๕	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจักสานไม้ไผ่	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดใช้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย คำนิยามการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ใช้การ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๔๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหน้าบ้านสอยหลิ่งบ้านสวน	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๔๗	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเสียว	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๔๘	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีหอผ้าไหม	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๔๙	โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงโค	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๐	โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามและทวงถามปุ๋ยพืชสด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๑	โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๓	โครงการอนุรักษ์แหล่งพะพะพันธุ์สัตว์น้ำจืด	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๕๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๓,๗๕๐	ดำเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร.ร. ในเขตพื้นที่ตำบลเสียว	๓๓,๗๕๔	๖	กองการศึกษา	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘
๕๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	๑๔๗,๖๑๐	ดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) สถานศึกษาในสังกัด	๑๔๓,๙๐๑	๓,๗๐๙	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยความผลการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔๖๖,๐๐๐	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สถานศึกษาในสังกัด	๔๑๔,๕๔๐	๑,๔๖๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๕๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสียว สังกัด สพฐ.	๑,๖๔๘,๓๕๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเสียว สังกัด สพฐ. สถานศึกษาในสังกัด	๑,๖๔๘,๓๕๕	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๕๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิทยาท้องถิ่น	๑๙,๕๐๐	ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนวิทยาท้องถิ่น	๑๙,๕๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๕๙	โครงการเทศบาลตลิ่งชันสนับสนุนโรงเรียนพิเศษที่เสียวและแยกแอมพรภูมิวิทยาท้องถิ่น	๕,๕๐๐	ดำเนินการเทศบาลตลิ่งชันสนับสนุนโรงเรียนพิเศษที่เสียวและแยกแอมพรภูมิวิทยาท้องถิ่น	๕,๕๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๐	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๖๑	โครงการวันเข้าพรรษาและประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าพรรษา	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการวันเข้าพรรษาและประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าพรรษา	๔๗,๔๐๐	๖๐๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๒	โครงการปฏิบัติธรรมตำบลเสียวสร้างสุข วิถีพุทธ	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการปฏิบัติธรรมตำบลเสียวสร้างสุข วิถีพุทธ	๖๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๓	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่	๓๒,๐๐๐	โครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๕-๖ ม.ค. ๒๕๖๘
๖๔	โครงการประเพณีบุญข้าวจี	๔๔,๓๐๐	โครงการประเพณีบุญข้าวจี	๔๔,๓๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณโครงการงานบุญประเพณีปลอดเหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองการศึกษา	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๖๖	อุดหนุนทำการบินอากาศยานไอพ่นโครงการ งานประเพณีข้าวต้มที่จังหวัดร้อยเอ็ดโพธิ์ศรีสุวรรณ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	กองการศึกษา	-
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๑๑ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๑	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๑๑ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๑	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๑๒ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๒	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๑๒ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๒	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๒ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๒ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๓ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๓	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๓ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๓	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๔ โครงการ งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๔	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) หมู่ที่ ๔ โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ ๔	๓๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๐๗,๕๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๕๐๗,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๓๔,๖๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๑๓๔,๖๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๑,๐๐๐	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗๕	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเสียว	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเสียว	๙,๘๘๒	๑๑๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๖	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๓๓,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๒๓๐,๑๒๖	๒๗๔	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๗	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน	๑๙,๕๕๐	ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน	๑๙,๕๕๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๘	โครงการจัดงานสวนสนมามโนวัน อาสาสมัครป้องกันภัย	๑๕,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการจัดงานสวนสนมามโนวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.	๑๔,๔๓๒	๕๖๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๗๙	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๘๐	โครงการป้องกันไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการป้องกันไฟฟ้า	๙,๘๘๒	๑๑๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘๑	โครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
๘๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการป้องกัน ฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วันเดือนปี)
๘๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๘๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการมทกรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการมทกรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพธิ์ศรีสุวรรณเกมส์	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘๕	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๙,๙๕๐	๕๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘๗	โครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการรกรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน	๙,๙๙๐	๑๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๘๘	โครงการกำจัดผักตบชวา	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๘๙	อุดหนุนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ	๓๘,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๐	โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาดี ศาสนา พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. เสียว	๒๔๒,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. เสียว	๒๔๑,๙๙๐	๑๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๙๒	โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบท.	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๔	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย ใส่ใจจราจร ปลอดภัย อุตสาหกรรม	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปลอดภัย ใส่ใจจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	๑๙,๙๓๒	๖๘	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๙๕	โครงการอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๖	โครงการ Big Cleaning Day	๑๗,๕๘๐	ดำเนินงานโครงการ Big Cleaning Day	๑๗,๓๑๐	๒๗๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๙๗	โครงการจัดซื้อที่ดิน	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	-
๙๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการรวมน้ำใจสุราษฎร์ธานีและภาคการออกเรือนการในงานปีใหม่ใส่ผ้าไทย จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินงานอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการรวมน้ำใจสุราษฎร์ธานีและภาคการออกเรือนการในงานปีใหม่ใส่ผ้าไทย จังหวัดศรีสะเกษ	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๙๙	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินงานอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองคู ตำบลลิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐๐	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ดำเนินงานอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลกรดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๐๑	<p>อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระชัยมงคลและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>๒) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๔) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p> <p>๕) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาดำรงราชสันตนาถ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๐	๐	สำนักงานปลัด	-

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	หน่วย คำนวณการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน (วัน/เดือน/ปี)
๑๐๒	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการสนับสนุนการ จัดงานรัฐพิธีของชาติ เพื่อเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๑. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๓. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๔. การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๕. การจัดงานวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๖. การจัดงานวันวชิรมิตรมหาราช ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ พิธีของชาติ เพื่อเทิดทูนปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๙๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘